

Relatório de Acompanhamento de obra

Nova Sede

Câmara Municipal de Rio Pomba

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG

Estúdio LAA



Março de 2021

Em 01/03/2021 foi realizada a 10ª medição da obra da nova sede da Câmara Municipal de Rio Pomba. Os serviços contemplados nessa medição são a finalização da estrutura para receber a laje do segundo pavimento e a concretagem da laje, tanto da maciça quanto da pré-moldada além de ter iniciado as instalações elétricas e hidro sanitárias.

A câmara está em fase de contratação de projetistas para a elaboração do projeto de combate a incêndio, logica e proteção de descargas atmosféricas. Dessa maneira alguma adaptação na arquitetura pode ser necessária.

A 10ª medição fechou em R\$ 51.447,66 incluindo-se o reajuste de 5,33% e os serviços executados e medidos estão em conformidade com os projetos da obra.

A seguir fotos das etapas executadas e em execução:

Concretagem da laje pré moldada



Concretagem da laje maciça



Instalações elétricas e hidro sanitárias

