

# **Relatório de Acompanhamento de obra**

**Nova Sede**

**Câmara Municipal de Rio Pomba**

**Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG**

**Estúdio LAA**



**Mai de 2021**

Em 30/04/2021 foi realizada a 11ª medição da obra da nova sede da Câmara Municipal de Rio Pomba.

Nesse mês a obra chegou no ponto de bater a última laje, foi tirado os escoramentos dos andares inferiores e realizado o chapisco das alvenarias. Deixou-se também tudo preparado para o início da execução da escada autoportante. O ritmo da obra está devagar uma vez que o fornecimento de insumos está deficiente devido a pandemia e por esse motivo a construtora pediu uma dilação no prazo do contrato.

Nessa medição foi feito os ajustes necessários referentes a taxa de aço das estruturas de laje já executadas conforme parecer técnico encaminhado a câmara municipal

A 11ª medição fechou em R\$ 42.351,98 incluindo-se o reajuste de 5,33% e os serviços executados e medidos estão em conformidade com os projetos da obra.

A seguir fotos da obra:

Foto 01: Vão da escada



Foto 02: Vigamento plenária



Foto 02: Vigamento terceiro pavimento

