

Relatório de Acompanhamento de obra

Nova Sede

Câmara Municipal de Rio Pomba

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG

Estúdio LAA



Julho de 2021

Em 30/06/2021 foi realizada a 13ª medição da obra da nova sede da Câmara Municipal de Rio Pomba.

Nessa etapa da obra toda a estrutura em concreto armado está praticamente finalizada, deu início a execução da escada, dos contrapisos e pisos em concreto. A continuidade dos serviços de instalações elétricas e hidráulicas e o reboco de todo o andar térreo e parte interna do 1º pavimento.

A 13ª medição fechou em R\$ 43.943,09 incluindo-se o reajuste de 5,33% e os serviços executados e medidos estão em conformidade com os projetos da obra e já com as adaptações previstas no projeto complementar do corpo de bombeiros.

Além disso foi realizada a segunda medição do realinhamento de preços com valor final de R\$ 2.849,48 a qual segue a metodologia aprovada pela câmara

A seguir fotos da etapa medida da obra:

Fotografia 01 – Vista geral da fachada da obra



Fotografia 2 - Execução do Reboco



Fotografia 03 – Forma para Escada



Fotografia 04 – Reboco interno 1º pavimento



Fotografia 05 – Execução contrapiso

