

Relatório de Acompanhamento de obra

Nova Sede

Câmara Municipal de Rio Pomba

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG

Estúdio LAA



Abril de 2022

Em 25/04/2022 foi realizada a 21ª medição da obra da nova sede da Câmara Municipal de Rio Pomba. Os serviços contemplados nessa medição são a continuidade da pintura de parede e teto, a execução do piso em concreto, a instalação das luminárias e interruptores e sensores.

A 21ª medição fechou em R\$ 117.307,48 incluindo-se o reajuste de 5,33% e 15,93%. Os serviços executados e medidos estão em conformidade com os projetos da obra. As próximas etapas são a instalação dos vidros e esquadrias, execução do guarda corpo e da fachada em eucalipto.

A seguir fotos das etapas executadas e em execução:

Instalação iluminação, pintura e piso



Forro de gesso e pintura

