

Relatório de Acompanhamento de obra

Nova Sede

Câmara Municipal de Rio Pomba

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG

Estúdio LAA



outubro de 2021

Em 01/10/2021 foi realizada a 16ª medição da obra da nova sede da Câmara Municipal de Rio Pomba. Com a apresentação e aprovação da nova fachada da obra a equipe de projeto fez a entrega do arquitetônico com as mudanças necessárias. A nova planilha esta em andamento aguardando os orçamentos da madeira tratada para a fachada.

A 16ª medição fechou em R\$ 17.159,14 incluindo-se o reajuste de 5,33% e os serviços executados estão em conformidade com os projetos da obra. Essa medição contemplou a impermeabilização da laje e instalação de portas permitindo assim dar início a cobertura metálica para posteriores acabamentos internos.

A seguir fotos das etapas executadas e em execução:

Troca dos tapumes



Reboco interno da rampa e fachada e platibanda recuada



Ambientes internos e divisa com o terreno vizinho



