

Relatório de Acompanhamento de obra

Nova Sede

Câmara Municipal de Rio Pomba

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG

Estúdio LAA



Dezembro de 2021

Em 03//12/2021 foi realizada a 17ª medição da obra da nova sede da Câmara Municipal de Rio Pomba. Finalizou-se o aditivo em planilha depois da resolução arquitetônica final.

Na 17ª medição foram feitos as glosas necessárias devido as alterações de projeto baseado na planilha de acréscimos e decréscimos enviados para a câmara.

A cobertura metálica e toda a impermeabilização da laje estão pronta.

A 17ª medição fechou em R\$ 93.361,74 incluindo-se o reajuste de 5,33% e os serviços executados estão em conformidade com os projetos da obra.

A seguir fotos das etapas executadas e em execução:

Vista geral da fachada da obra



Impermeabilização cobertura e instalação do telhado em estrutura metálica



