

Relatório de Acompanhamento de obra

Nova Sede

Câmara Municipal de Rio Pomba

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG

Estúdio LAA



Fevereiro de 2021

Em 29/01/2021 foi realizada a 9ª medição da obra da nova sede da Câmara Municipal de Rio Pomba. Para o mês de janeiro o ritmo de obra deu uma desacelerada devido à falta de materiais nas indústrias da construção civil devido à pandemia ocasionando atraso nas entregas dos insumos, principalmente o aço. Dessa maneira os serviços contemplados nessa nona medição compreenderam a finalização da estrutura que irá receber a segunda laje assim como a alvenaria em bloco cerâmico do 2º pavimento e chapisco. Com a troca do presidente da câmara foi feita uma visita em obra para repassar o histórico da obra e apresentar a atual situação tendo participado da visita os membros do escritório LAA, o administrador e o engenheiro da construtora e o novo presidente da câmara.

A 9ª medição fechou em R\$ 10.974,42 incluindo-se o reajuste de 5,33% e os serviços executados e medidos estão em conformidade com os projetos da obra.

A seguir foto da etapa executada:

Vigamento da laje da plenária

